

Magalcom

להוביל • לחדש • להצליח

web site: www.magalcom.com
e-mail: contact@magalcom.com

תוקף באמצעות Priority © פרויקט סופטוור ב"מ

תאריך חשבונית: 28/09/25
פרטים: לפי פירוט מצ"ב

מגלקום בע"מ

התאנה 4

פארק תעשיות חבל מודיעין

כתובת למשלוח דואר:

ת.ד. 1147, איירפורט סיטי, מיקוד 7019900

טלפון: 03-9270111, פקס: 03-9270155

מספר ח.פ: 510728777

מספר תיק במע"מ: 510728777

לכבוד:

טלדור תקשורת בע"מ

רח' היצירה 13 ת.ד. 10285

פתח תקוה 49170

מס' חברה: 511009383

מס' תיק במע"מ: 511009383

חשבונית מס מרכזת SI256005666 - מקור

מק"ט	תאור מוצר	מחיר ליחידה	סה"כ מחיר
1	לפי פירוט מצ"ב	446,591.28 ש"ח	446,591.28
		מחיר כולל	446,591.28
		מע"מ (18.00%)	80,386.43
		סה"כ מחיר	526,977.71 ש"ח

לתשלום עד: 13/10/25

ע/ 60657

מס. לקוח: 2002258

הקמת מערכות מולטימדיה בקריות התקשוב - אבן

דרך 2 עבור רכש - תשלום מס' 5

מספר הקצאה: 20250928102720787

271017375

חשבון בנק להעברה

בנק מזרחי

קוד בנק: 20

מספר סניף: 461

מספר חשבון: 561219

בנק הפועלים

קוד בנק: 12

מספר סניף: 159

מספר חשבון: 7410

לביטורים בעניין החשבונית, יש לפנות למחלקת הגביה טל' 03-9270135

תאריך: 28/09/2025
סימוכין: ע/60657

לכבוד
מלדור תקשורת בע"מ
רח' היצירה 13 ת.ד. 10285
פתח תקוה

לידי שמורת
א.ג.נ.

הנדון: הקמת מערכות מולטימדיה בקריית התקשוב
- חשבונית אבן דרך 2 עבור רכש תשלום מס' 5

הצעה: 16019A
בהתאם להזמנה: חוזה מצ'ב

ש"ח 32,000,000.00

סה"כ עלות משוערת של העבודה

ש"ח 20,160,000.00

אבן דרך 2 רכש - 63%

ש"ח 448,032.00

אבן דרך 2 רכש - תשלום מס' 5:
סכום לחיוב ע"פ אישור הלקוח
בניכוי 5% עכבון

ש"ח 22,401.60

ש"ח 425,630.40

סה"כ לאחר עכבון
25% מוצמד למזד מסך של 106,407.60 ש"ח

ש"ח 20,960.88

ש"ח 446,591.28

סה"כ יתרה לתשלום לחשבון זה
מ.ע.מ. 18.0%

ש"ח 80,386.43

ש"ח 526,977.71

סה"כ כולל מע"מ

בכבוד רב

מגלום בע"מ

מדד המחירים לצרכן - כללי - 120010



בחר את סוג המטבע:

שקלים חדשים שקלים ישנים לירות

הקש את הסכום שברצונך להצמיד:

106407.60

מתאריך (החל מתאריך התחלת הסדרה):

16-05-2017

עד תאריך:

27-09-2025

חשב

המדדים הרלוונטיים

הבסיס: 2016 ממוצע:

ערך בתחילת התקופה: 16/05/2017

2017-4: 100.3

שקלים חדשים: 106407.6

2025-8: 104.2

ערך בסוף התקופה: 27/09/2025

מקדם קשר: 1.152

שקלים חדשים: 127,368.48

אחוז השינוי: 19.7

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:

נושא:
קבצים מצורפים:
דגל המשך טיפול:
מצב דגל:

Guy Norbash
יום חמישי 25 ספטמבר 2025 16:28
Dana Cohen
Zeev Shechter; Zohar Shechter; Zehava Salomon; Noam
Dubrovsky
דרישה להוצאת חשבוניות יוני 2025
FW: 2025
2025.xlsx תשלומי מגלקום יוני
Flag for follow up
מסומן בדגל

דנה שלום,
נדרש להוציא חשבוניות על פי הפרוט הבא:
פאסיבי-
א.ד. 2- פאסיבי רכש - ע' 73159 – 1,528,441 ש"ח
א.ד. 3- פאסיבי התקנות – ע' 71017 – 24,952 ש"ח
מולטימדיה-
א.ד. 2- מולטימדיה רכש – ע' 73161 – 448,032 ש"ח

**** נא להיות מתואמת מול נעם על תאריך החשבונית- המסייב הוא ל 1/10 !!

גיא נורבאש
מנהל תוכנית קריית התקשוב
נייד – 052-9205114
מגלקום בע"מ
התאנה 4, פארק תעשיות חבל מודיעין
Guy_n@magalcom.com

From: Shimrit Fried-Halevi <ShimritF@taldor.co.il>
Sent: Thursday, September 25, 2025 4:17 PM
To: Guy Norbash <guy_n@magalcom.com>
Subject: דרישה להוצאת חשבוניות יוני 2025

זהירות: מקור הדואל הזה הוא מחוץ למגלקום. חל איסור ללחוץ על קישורים או לפתוח קבצים מצורפים אלא אם כן השולח מוכר והתוכן בטוח

היי גיא,
אז קראתי חודש מאי... ככה זה שעובדים עם דלקת עיניים...
יש לך כאן 3 חשבוניות להוציא:
1. רכש פאסיבי – 1,528,441
2. התקנה פאסיבית – 24,952
3. רכש מולטימדיה – 448,032
כל המספרים הם לפני הצמדה ועכבון.
בנוסף הוספתי לך את הטבלה של ארז

שמירת פריד הלוי
מנהלת חוזים, התקשרויות, רכש ותקציב
פרויקט קיריית התקשוב

03-9298991
052-9273341

T
M



Before printing this email please think about the environment

חשבון הוצאה

מבנה:	אחוז ביצוע למבנה
רכש	72.89%
תת סעיף	אחוז ביצוע
תשתיות תקשורת פאסיבית בין המבנים	70.6%
תשתיות תקשורת פאסיביות בתוך המבנים - 33% בניו תומך תקשוב - 33%	86.9%
ודטה סנטר משני - 33%	

מבנה:	אחוז ביצוע למבנה
התקנה	43.89%
תת סעיף	אחוז ביצוע
תשתיות תקשורת פאסיבית בין המבנים	19.0%
תשתיות תקשורת פאסיביות בתוך המבנים - 33% בניו תומך תקשוב - 33%	44.0%
ודטה סנטר משני - 33%	

ארז אברהם, סמנכ"ל תקשוב שליטה ובקרה
052-9282858
Erez_av@TikshuvProject.co.il | www.shikunbinui.com



אנא קראו את המייל מהמסך - הדפוסו רק אם יש הכרח

בברכה,

דנה כהן

מנהלת בקרת תקציבים ופרויקטים

מגלוקם בע"מ

טל': 03-9270183

פקס: 03-9270101

רחוב התאנה 4 חבל מודיעין



רכש והתקנה

ערך הסכום	
	1.1 תשתיות פאסיביות:
4,371,406	1.1.1 תשתיות תקשורת פאסיבית בין המבנים
29,628,571	1.1.2 תשתיות תקשורת פאסיביות בתוך המבנים
	סה"כ לפני מע"מ

אחוז התקנה
13%

אחוז רכש
63%

ערך הסכם
34000000

אחוז התקדמות התקנה	התקנה 13%	אחוז התקדמות רכש	רכש 63%
107,974	568,283	1,944,314	2,753,986
1,694,754	3,851,714	16,220,754	18,666,000
1,802,728		18,165,068	
1,777,776	שולם עד כה	16,636,627	שולם עד כה
24,952	יתרה לתשלום	1,528,441	יתרה לתשלום

ערך לרכש
63%

סכום הסכום
23158821

רכש

רכש	ערך הסכום	
82,384	130,769	מערכת הגברה ניידת 1.3.2
1,600,652	2,540,717	מערכת טלוויזיה רב ערוצית 1.3.4
12,040,599	19,112,062	מערכות מולטימדיה 1.3.5
866,433	1,375,291	מערכת שילוט אלקטרוני 1.3.6
		סה"כ לפני מע"מ

שולם עד כה

לתשלום

אושר עד כה

739,501

1,974,658

86,643

2,800,803

2,352,770

448,032